

GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA AMAZÔNIA LEGAL
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DE MG - **SEAPA**
FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - COLONIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - **RURALMINAS**
SECRETARIA DE ESTADO DE RECURSOS MINERAIS, HÍDRICOS E ENERGÉTICOS DE MG - **SEME**
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - **DRH - MG**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE AGRICULTURA - **DF**
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - **DF**

**PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS DA
BACIA DO RIO PARACATU**

6º RELATÓRIO DE ANDAMENTO

MAIO/96

CONSÓRCIO MAGNA / DAM / EYSER



Fundação Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento Agrário

RURALMINAS

OF. DIGEP. - 047 /96

01 de outubro de 1996.

Ref.: Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paracatu


Senhor Assessor:

Estamos encaminhando a V.Sa. para análise e emissão do Parecer Técnico, o Relatório R-2 / Diagnóstico da Situação Atual e Tomo 1 / Diagnóstico Físico e Ambiental; em 02 volumes, referentes ao Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paracatu, o que nos possibilitará ter um maior embasamento no tocante ao conteúdo dos mesmos.

Informamos que serão realizadas reuniões técnicas sobre essas análises e o convite para a participação de V.Sa., será encaminhado em data oportuna.

Na oportunidade estamos enviando os Relatórios de Andamento RA-6, RA-7, RA-8 e RA-9 relativos ao Plano Diretor e solicitamos que seja encaminhado ao Técnico da CODEVASF, Ricardo Luiz Ferreira dos Santos, cópia dos Relatórios referentes ao Plano Diretor

Cordialmente,


Luiz Afonso Vaz de Oliveira
Diretor de Gerenciamento de Projetos

Ilmo. Sr.
Dr. Devanir Garcia dos Santos
MD. Assessor da Diretoria Técnica
Secretaria de Recursos Hídricos - SRH.
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal - MMA.
Brasília - DF.

DIGEP/OF004/ALS.



AJC-CE-960.528

Belo Horizonte, 28 de maio de 1996

À
RURALMINAS
RUA TUPIS, 149/6º ANDAR
NESTA

À atenção de: Dr. Luís Afonso Vaz de Oliveira

REF.: Plano Diretor de Recurso Hídricos da Bacia do Rio Paracatu
Contrato nº 2.279/SEAPA


Prezado Senhor:

Estamos encaminhando a V.Sa., para sua apreciação, o 6º Relatório de Andamento, referente ao período de 07/04/96 a 06/05/96, abrangendo as atividades desenvolvidas pelo Consórcio Magna/Dam/Eyser, no âmbito do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paracatu - PLANPAR, de acordo com o previsto no capítulo 3 da nossa Proposta Técnica.

O presente documento é apresentado em 5 vias.

Sem mais, ficamos à disposição de V.Sa. para quaisquer esclarecimentos que se tornarem necessários.

Atenciosamente,


p/ Luiz Paulo Viana
CONSÓRCIO MAGNA/DAM/EYSER

SUMÁRIO

- 1. INTRODUÇÃO**
- 2. ATIVIDADES REALIZADAS**
- 3. ATIVIDADES PROGRAMADAS**
- 4. CRONOGRAMA FÍSICO**

1. INTRODUÇÃO

1. INTRODUÇÃO

O presente documento tem por objetivo relatar as atividades desenvolvidas pelo Consórcio MAGNA/DAM/EYSER, no período de 07/04 a 06/05/96, visando a elaboração do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paracatu.

O período em questão corresponde ao sexto mês de trabalho e abrange as atividades formadoras dos grupos, A3- Apresentação do Inventário dos Recursos Hídricos da Bacia e B1- Diagnóstico da Situação Ambiental, conforme previsto no Plano de Trabalho da Proposta Técnica.

Este relatório encontra-se dividido em 04 capítulos, dos quais, essa introdução constitui-se no primeiro deles.

No segundo capítulo são apresentadas as atividades executadas e os principais eventos ocorridos no período em questão.

No terceiro capítulo relaciona-se as atividades programadas para o próximo período mensal.

O quarto capítulo apresenta o cronograma físico do Plano da presente etapa do trabalho, onde são relacionadas as atividades realizadas e programadas.

2. ATIVIDADES REALIZADAS

2. ATIVIDADES REALIZADAS

Durante o período de 07/04/96 a 06/05/96, foram desenvolvidas as seguintes atividades:

- Atividade A3.4 - Cadastramento dos Usuários da Água
Prosseguem os trabalhos de sistematização das informações coletadas junto a FEAM, DRH e RURALMINAS e localização dos principais pontos de demanda de água.
- Atividade A3.6 - Relatório de Conclusão do Estudo Inventário dos Recursos Hídricos
Os resultados dos estudos hidrogeológicos foram reunidos, constituindo-se no tomo III do relatório R3 - Estudo Inventário de Recursos Hídricos, entregue a RURALMINAS em 30/04/96.

Em 06/05/96 foi entregue o tomo I deste mesmo relatório, reunindo os resultados dos estudos climatológicos.

- Atividade B1.3.2: Levantamento Através de Sensoriamento Remoto
Prosseguem os trabalhos de elaboração do mapa do uso atual e cobertura vegetal.

Com uma primeira minuta deste mapa foi realizado no período de 25/04 a 02/05 viagem de campo para checagem do mapeamento.

- Atividade B1.2, B1.3 e B1.4: Diagnóstico da Situação Atual:
 - Situação Sócio-Econômica e Institucional
Concluídos os estudos relativos aos aspectos de infra-estrutura social, infra-estrutura econômica, atividades econômicas e aspectos institucionais. Encaminhada, à RURALMINAS, minuta para comentários.
 - Aspectos Físicos Regionais
Deu-se continuidade aos estudos bióticos relativos à fauna, proteção e conservação de áreas e análise institucional. Para o prosseguimento dos estudos relativos à cobertura vegetal está sendo aguardado a conclusão do geoprocessamento.

Realizadas reuniões de avaliação do conteúdo temático e desenvolvimento do diagnóstico, com RURALMINAS, DRH, CETEC, IEF e o Consórcio. Os resultados das reuniões estão registrados no Livro de Ocorrência, à disposição no escritório central de Belo Horizonte.

3. ATIVIDADES PROGRAMADAS

3. ATIVIDADES PROGRAMADAS

Para o próximo período mensal (07/05 a 06/06/96), estão previstas as seguintes atividades:

- **Atividade A3.4**
Prosseguimento da análise e sistematização das informações coletadas para formação do cadastro dos usuários da água.

- **Atividade A3.6**
Elaboração do tomo II do relatório R3 - Estudo Inventário de Recursos Hídricos, reunindo os resultados dos estudos hidrológicos.

- **Atividade B1.3.2**
Conclusão do mapa de uso do solo e cobertura vegetal, incluindo as informações checadas no campo.

- **Atividade B1.2, B1.3, B1.4, B1.5 e B.6**
Se prevê a conclusão do diagnóstico, com o término dos trabalhos de geosensoreamento, análise e interpretação dos mapas e complementação dos textos temáticos.

4. CRONOGRAMA FÍSICO

4. CRONOGRAMA FÍSICO

A seguir, apresenta-se o cronograma físico do trabalho, no qual são explicitadas as atividades concluídas, em execução e programadas.

PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO PARACATU
CRONOGRAMA FÍSICO

	1996		
	ABRIL	MAIO	JUNHO
PARTE A: ESTUDO-INVENTÁRIO DE RECURSOS HÍDRICOS			
A1 - Estudo Hidrológico Básico			
A1.3 - Estudo Pluviométrico	=====		
A1.7 - Estudo da Qualidade das Águas	=====		
A1.8 - Estudo de Enchentes	=====		
A1.9 - Inventário das Oportunidades de Obras Hidráulicas	=====		
A2 - Modelagem de Avaliação/Gestão de Recursos Hídricos (Modelos MAG)			
A2.2 - Obtenção das Séries Fluviométricas (MAG 1/MODHAC)	=====		
A2.3 - Geração de Séries Fluviométricas Sintéticas (MAG 2/MODESTO)	=====		
A2.4 - Estudo de Extremas Pluvio-Fluviométricas (MAG 3/REGHIDRO)	=====		
A2.8 - Implantação dos MAGS e treinamento		=====	
A3 - Apresentação do Inventário dos Recursos Hídricos da Bacia			
A3.2 - Caracterização dos Recursos Hídricos Superficiais	=====		
A3.3 - Caracterização dos Recursos Hídricos Subterrâneos	=====		
A3.4 - Cadastramento dos Usuários da Água	=====	=====	=====
A3.6 - Relatório do Estudo - Inventário dos Recursos Hídricos (Tomo I, II)	=====	=====	
PARTE B: ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR			
B1 - Diagnóstico da Situação Atual			
B1.2 - Análise da Situação Sócio-Econômica e Institucional Regional	=====	=====	=====
B1.3 - Análise dos Aspectos Físicos Regionais	=====	=====	=====
B1.3.2 - Levantamento através de Sensoriamento Remoto	=====	=====	=====
B1.4 - Identificação dos Problemas e Potencialidades da Região	=====	=====	=====
B1.5 - Diagnóstico Conclusivo			=====
B1.6 - Relatório Diagnóstico da Situação Atual			=====
B2 - Determinação das Metas e Estratégias			
B2.1 - Definição dos Objetivos de Desenvolvimento Regional		=====	
B2.2 - Definição dos Critérios e Parâmetros			=====
B2.3 - Definição das Metas e Estratégias			=====

LEGENDA

===== ATIVIDADES REALIZADAS

===== ATIVIDADES PROGRAMADAS